

BMW	Leitzahl	Auftrags-Nr.
-----	----------	--------------

Sehr geehrter Kunde,

wir haben den 9 Punkte Fahrzeug-Check bei Ihrem Fahrzeug durchgeführt. Festgestellte Mängel wurden von uns sofort behoben, soweit dies zum Umfang dieser Durchsicht gehört.



### Diese Punkte haben wir bei Ihrem BMW geprüft:

	In Ordnung	neu eingestellt/ ergänzt
<b>Antrieb:</b>		
1. Keilriemenzustand und -spannung prüfen, ggf. nachspannen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ölstand prüfen und ggf. Öl auffüllen (Ölsorte beachten!).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sicherheit/Komfort:</b>		
3. Bremsanlage auf Dichtheit prüfen. Bremsschläuche auf Zustand prüfen. Bremsflüssigkeit (Wechsel aller 2 Jahre) im Vorratsbehälter kontrollieren und ggf. nachfüllen. Bremsbeläge vorne und hinten: Belagstärke prüfen. Feststellbremse auf Funktion prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Scheiben und Scheinwerfer auf Glasbruch und Steinschlag prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Scheibenwischer und Waschanlage auf Funktion prüfen. Flüssigkeitsstand und Frostschutzkonzentrat der Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. ergänzen. Zustand der Wischerblätter und SpritzdüsenEinstellung prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Säurestand in den Batteriezellen prüfen und ggf. destilliertes Wasser ergänzen. Ladezustand prüfen, ggf. nachladen*.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Reifendruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad). Reifenzustand Außen-/ Innenseite Reifen, Profiltiefe und Reifenlaufbild prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profiltiefe in mm, vorne: links _____ rechts _____ Reserverad _____		
hinten: links _____ rechts _____ Reserverad _____		
8. Gesamte Beleuchtung (Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Rückleuchten, Armaturen- und Innenbeleuchtung) prüfen und ggf. einstellen. Signalhorn, Lichthupe, Blinker und Warnblinkanlage prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Heizung, Heckscheibenheizung, Gebläse auf Funktion, Microfilter auf Verschmutzung prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*gegen gesonderte Berechnung